



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

### RELATÓRIO DE PROJETOS DE OBRAS EM ANDAMENTO EM 28 DE JUNHO DE 2013

PROJETOS	% DE EXECUÇÃO	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	TOTAL DOS PROJETOS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
CONSTRUÇÃO DA 1ª E 2ª ETAPA DO SHOPPING DA AGRICULTURA FAMILIAR	65,58%	533.202,02	279.801,51	813.003,53	11/04/2011 A 21/08/2013
TROCA DA COBERTURA E REFORMA DOS BOXES DA FEIRA MUNICIPAL	52,41%	154.551,53	140.352,73	294.904,26	16/11/2011 A 09/09/2013
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS	39,41%	773.844,99	1.189.482,89	1.963.327,88	01/02/2012 A 01/08/2013
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE USINA DE TRANSFORMAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PAPEL, PLÁSTICO, METAL E VIDRO.	22,42%	170.894,51	591.461,67	762.356,18	12/04/2012 A 31/10/2013
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SE SAÚDE NO BAIRRO SÃO LOURENÇO	77,18%	291.720,33	86.254,14	377.974,47	20/06/2012 A 30/10/2013
CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO MULTIPLO USO DO ASSENTAMENTO 28 DE OUTUBRO	2,87%	1.874,91	63.468,39	65.343,30	28/06/2012 A 19/08/2013
REFORMA DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR	52,14%	23.342,98	21.425,58	44.768,56	28/06/2012 A 19/08/2013
REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOUBERT ISAIAS ROMANCINI	24,75%	29.849,62	90.765,71	120.615,33	28/06/2012 A 19/08/2013
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS ASSENTAMENTOS	84,08%	890.812,22	168.657,05	1.059.469,27	28/06/2012 A 31/12/2013
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAMPO VERDE	51,74%	137.740,31	128.465,04	266.205,35	04/12/2012 A 29/07/2013
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO SÃO MIGUEL	18,32%	248.918,63	1.109.857,914	1.358.776,54	03/12/2012 A 02/08/2013
AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE	83,23%	1.426.123,51	287.413,43	1.713.536,94	08/10/2012 A 03/07/2013
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA	ORDEM DE INÍCIO	0,00	729.853,73	729.853,73	18/06/2013 A 18/03/2014
CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA	90,68%	143.354,19	14.738,04	158.092,23	26/09/2011 A 24/07/2013



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE**

---

<b>II ETAPA DA PRAÇA SÃO MIGUEL</b>	<b>91,30%</b>	<b>524.446,07</b>	<b>49.999,96</b>	<b>574.446,03</b>	<b>28/07/2010 A 17/08/2013</b>
-------------------------------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------------------